

Drenering start uke
 Riving inne start uke
 Vindusutskifting start uke
 Gjenoppbygging inne start uke

Husnr:	Adresse/uke	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	Merknad
1	Alvevegen 1																								Revet innvendig
1	Alvevegen 3																								Revet innvendig
2	Alvevegen 2																								Revet innvendig
2	Alvevegen 4																								Revet innvendig
3	Alvevegen 5																								Revet innvendig
3	Alvevegen 7																								Revet innvendig
4	Alvevegen 6																								Revet innvendig
4	Alvevegen 8																								Revet innvendig
5	Alvevegen 9																								Revet innvendig
5	Alvevegen 11																								Revet innvendig
6	Alvevegen 10																								Bad skal ikke rehabiliteres, revet innvendig
6	Alvevegen 12																								Revet innvendig
7	Alvevegen13																								
7	Alvevegen 15																								
8	Alvevegen 14																								Revet innvendig
8	Alvevegen 16																								Revet innvendig
9	Alvevegen 18																								Revet innvendig
9	Alvevegen 20																								Kun trapp og soverom gjenstår, revet innvendig
10	Alvevegen 22																								Revet innvendig
10	Alvevegen 24																								
11	Huldervegen 1																								
11	Huldervegen 3																								Bad og toalett ferdigstilles klar for videre bearbeiding
12	Huldervegen 2																								
12	Huldervegen 4																								
13	Huldervegen 5																								
13	Huldervegen 7																								
14	Huldervegen 6																								
14	Huldervegen 8																								
15	Huldervegen 9																								Soverom, bod og toalett ferdigstilles klar for videre bearbeiding
15	Huldervegen 11																								
16	Huldervegen 10																								Bad, toalett,bod og trapp gjenstår
16	Huldervegen 12																								
17	Trollvegen 10																								
17	Trollvegen 12																								
18	Trollvegen 14																								Bad og toalett skal ikke rehabiliteres, forbehold om drenering
18	Trollvegen 16																								Forbehold om drenering avhengig av innvendig veggfuktighet
Husnr	Adresse/uke	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	Merknad

Riving tar 2-3 dager pr. leilighet
 Tørketiden er estimert til 4 uker fra ferdig revet
 Gjenoppbyggingstiden er estimert til 1,5 uker pr. leilighet
 Vindusutskifting tar 1-2 dager pr. leilighet